

# 5 Inbetriebsetzungsprotokoll Übergabestation (Mittelspannung)

(vom Antragsteller auszufüllen)

<b>Anlagenanschrift</b>	Stationsname	_____		
	Straße, Hausnr.	_____		
	PLZ, Ort	_____		
<b>Anschlussnehmer (Eigentümer)</b>	Vorname, Name	_____		
	Telefon, E-Mail	_____		
<b>Anlagenbetreiber</b>	Vorname, Name	_____		
	Telefon, E-Mail	_____		
<b>Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)</b>	Firma, Ort	_____		
	Telefon, E-Mail	_____		
<b>Netzform</b>	<input type="checkbox"/> gelöscht	<input type="checkbox"/> isoliert	<input type="checkbox"/> niederohmig	
<b>UMZ-Schutz</b>	Schutzrelais	Hersteller: _____	Typ: _____	
	Wandlerdaten	Typ: _____	Übersetzung: _____	
	Versorgung	<input type="checkbox"/> Wandlerstrom	<input type="checkbox"/> Gleichspannung	_____ V DC
Einstellwerte lt. Vorgabe	<b>Primär [A]</b>	<b>Sekundär [A]</b>		<b>Zeit [s]</b>
	I> _____	I> _____	I / I <sub>n</sub> = _____	t = _____
	I>> _____	I>> _____	I / I <sub>n</sub> = _____	t = _____
Prüfwerte	Prüfung Auslösung	<input type="checkbox"/> Blockade	<input type="checkbox"/> Ausfall Hilfsenergie	
	I> _____	I> _____	I / I <sub>n</sub> = _____	t = _____
	I>> _____	I>> _____	I / I <sub>n</sub> = _____	t = _____
<b>Erdschluss- richtungs- erfassung [A]</b>	Wandlerdaten	Typ: _____	Übersetzung: _____	
	I Einstell _____	U Verlag _____	t = _____	
	I Prüf _____	U Prüf _____	<input type="checkbox"/> Auslösung	t = _____

# 5 Inbetriebsetzungsprotokoll Übergabestation (Mittelspannung)

<b>Dokumentation</b> (Übergabe an Energienetze Mittelrhein mindestens eine Woche vor Inbe- triebsetzung des Netzanschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden	<input type="checkbox"/>
	Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden	<input type="checkbox"/>
	Erdungsprotokoll vorhanden	<input type="checkbox"/>
	Konformitätserklärung der Wandler vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>Fernsteuerung</b>	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, geprüft (inkl. Fern-AUS) <input type="checkbox"/>
<b>Messwertübertragung</b>	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, geprüft <input type="checkbox"/>
<b>Abrechnungsmessung</b>	Vorprüfung und Inbetriebnahmeprüfung erfolgt	<input type="checkbox"/>

## Bemerkungen:

---



---



---

Die Station gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN-VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie "Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung" und den Technischen Anschlussbedingungen der Energienetze Mittelrhein errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß DGUV Vorschrift 3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Anlagenerrichter

Die Anschaltung der Übergabestation an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Energienetze Mittelrhein